

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Predecesora	Demora de comienzo	Demora de fin	Demora permisible	Gantt Chart											
								ene '21	feb '21	mar '21	abr '21	may '21	jun '21						
1		<b>Parque Los Chiles</b>	<b>135 días</b>		<b>0 días</b>	<b>0 días</b>	<b>0 días</b>	[Timeline grid from ene '21 to jun '21]											
2		<b>INICIO</b>	0 días		0 días	0 días	0 días	[Timeline grid]											
3		<b>OBRAS PRELIMINARES</b>	<b>95 días</b>		<b>0 días</b>	<b>40 días</b>	<b>0 días</b>	[Timeline grid]											
4		Limpieza del Terreno (incluye excavaciones)	95 días	2	0 días	0 días	0 días	[Timeline grid]											
5		Cerramiento Perimetral	15 días	4FC-85 días	0 días	0 días	0 días	[Timeline grid]											
6		Bodegas	15 días	10	45 días	45 días	45 días	[Timeline grid]											
7		<b>RECORRIDOS Y ACCESOS</b>	<b>80 días</b>		<b>0 días</b>	<b>35 días</b>	<b>0 días</b>	[Timeline grid]											
8		<b>Recorridos Externos (RE)</b>	<b>65 días</b>		<b>20 días</b>	<b>35 días</b>	<b>20 días</b>	[Timeline grid]											
9		<b>RE-1</b>	<b>35 días</b>		<b>35 días</b>	<b>35 días</b>	<b>35 días</b>	[Timeline grid]											
10		Subbase	10 días	55	35 días	35 días	0 días	[Timeline grid]											
11		Base	5 días	10	35 días	35 días	0 días	[Timeline grid]											
12		Arena	5 días	11	35 días	35 días	0 días	[Timeline grid]											
13		Adoquinado 701	15 días	12;16FC-4	35 días	35 días	35 días	[Timeline grid]											
14		Losa de Concreto	15 días	11	35 días	35 días	0 días	[Timeline grid]											
15		Loseta Guía	5 días	14	35 días	35 días	35 días	[Timeline grid]											
16		Bordillo	10 días	10	39 días	39 días	4 días	[Timeline grid]											
17		Borde Perimetral Concreto	10 días	10	35 días	35 días	0 días	[Timeline grid]											
18		<b>RE-2</b>	<b>35 días</b>		<b>20 días</b>	<b>65 días</b>	<b>20 días</b>	[Timeline grid]											
19		Subbase	10 días	108	20 días	20 días	0 días	[Timeline grid]											
20		Base	5 días	19	65 días	65 días	0 días	[Timeline grid]											
21		Arena	5 días	20	65 días	65 días	0 días	[Timeline grid]											
22		Adoquinado 701	15 días	21	65 días	65 días	65 días	[Timeline grid]											
23		Losa de Concreto	15 días	20	65 días	65 días	0 días	[Timeline grid]											
24		Loseta Guía	5 días	23	65 días	65 días	65 días	[Timeline grid]											
25		Bordillo	10 días	19	80 días	80 días	80 días	[Timeline grid]											
26		Borde Perimetral Concreto	10 días	19	80 días	80 días	80 días	[Timeline grid]											
27		<b>RE-3</b>	<b>35 días</b>		<b>45 días</b>	<b>65 días</b>	<b>45 días</b>	[Timeline grid]											
28		Subbase	10 días	125	45 días	45 días	0 días	[Timeline grid]											
29		Base	5 días	28	65 días	65 días	0 días	[Timeline grid]											
30		Arena	5 días	29	65 días	65 días	0 días	[Timeline grid]											
31		Adoquinado 701	15 días	30	65 días	65 días	65 días	[Timeline grid]											
32		Losa de Concreto	15 días	29	65 días	65 días	0 días	[Timeline grid]											
33		Loseta Guía	5 días	32	65 días	65 días	65 días	[Timeline grid]											
34		Bordillo	10 días	28	80 días	80 días	80 días	[Timeline grid]											
35		Borde Perimetral Concreto	10 días	28	80 días	80 días	80 días	[Timeline grid]											

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Predecesora	Demora de comienzo	Demora de fin	Demora permisible	ene '21			feb '21			mar '21			abr '21			may '21			jun '21		
								27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23
36		<b>RE-4</b>	<b>35 días</b>		<b>45 días</b>	<b>45 días</b>	<b>45 días</b>																		
37		Subbase	10 días	71	45 días	45 días	0 días																		
38		Base	5 días	37	45 días	45 días	0 días																		
39		Arena	5 días	38	45 días	45 días	0 días																		
40		Adoquinado 701	15 días	39	45 días	45 días	45 días																		
41		Losa de Concreto	15 días	38	45 días	45 días	0 días																		
42		Loseta Guía	5 días	41	45 días	45 días	45 días																		
43		Bordillo	10 días	37	60 días	60 días	60 días																		
44		Borde Perimetral Concreto	10 días	37	60 días	60 días	60 días																		
45		<b>Recorridos Internos (RI)</b>	<b>50 días</b>		<b>10 días</b>	<b>40 días</b>	<b>10 días</b>																		
46		<b>RI-1</b>	<b>35 días</b>		<b>0 días</b>	<b>45 días</b>	<b>0 días</b>																		
47		Subbase	10 días	133	0 días	0 días	0 días																		
48		Base	5 días	47	45 días	45 días	0 días																		
49		Arena	5 días	48	45 días	45 días	0 días																		
50		Adoquinado 701	15 días	49	45 días	45 días	45 días																		
51		Losa de Concreto	15 días	48	45 días	45 días	0 días																		
52		Loseta Guía	5 días	51	45 días	45 días	45 días																		
53		Bordillo	10 días	47	60 días	60 días	60 días																		
54		<b>RI-2</b>	<b>35 días</b>		<b>35 días</b>	<b>45 días</b>	<b>35 días</b>																		
55		Subbase	10 días	133	35 días	35 días	0 días																		
56		Base	5 días	55	45 días	45 días	0 días																		
57		Arena	5 días	56	45 días	45 días	0 días																		
58		Adoquinado 701	15 días	57	45 días	45 días	45 días																		
59		Losa de Concreto	15 días	56	45 días	45 días	0 días																		
60		Loseta Guía	5 días	59	45 días	45 días	45 días																		
61		Bordillo	10 días	55	60 días	60 días	60 días																		
62		<b>RI-3</b>	<b>35 días</b>		<b>40 días</b>	<b>40 días</b>	<b>40 días</b>																		
63		Subbase	10 días	221	40 días	40 días	0 días																		
64		Base	5 días	63	40 días	40 días	0 días																		
65		Arena	5 días	64	40 días	40 días	0 días																		
66		Adoquinado 701	15 días	65	40 días	40 días	40 días																		
67		Losa de Concreto	15 días	64	40 días	40 días	0 días																		
68		Loseta Guía	5 días	67	40 días	40 días	40 días																		
69		Bordillo	10 días	63	55 días	55 días	55 días																		
70		<b>RI-4</b>	<b>35 días</b>		<b>45 días</b>	<b>55 días</b>	<b>45 días</b>																		



Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Predecesora	Demora de comienzo	Demora de fin	Demora permisible	ene '21																														
								27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30								
106		<b>Accesos Secundarios (AS)</b>	<b>40 días</b>		<b>0 días</b>	<b>75 días</b>	<b>0 días</b>																															
107		<b>AS-1</b>	<b>35 días</b>		<b>20 días</b>	<b>75 días</b>	<b>20 días</b>																															
108		Subbase	10 días	116	20 días	20 días	0 días																															
109		Base	5 días	108	75 días	75 días	0 días																															
110		Arena	5 días	109	75 días	75 días	0 días																															
111		Adoquinado 701	15 días	110	75 días	75 días	75 días																															
112		Losa de Concreto	15 días	109	75 días	75 días	0 días																															
113		Loseta Guía	5 días	112	75 días	75 días	75 días																															
114		Bordillo	10 días	108	90 días	90 días	90 días																															
115		<b>AS-2</b>	<b>22 días</b>		<b>0 días</b>	<b>93 días</b>	<b>0 días</b>																															
116		Subbase	5 días	5FC-5 días	0 días	0 días	0 días																															
117		Base	5 días	116	93 días	93 días	0 días																															
118		Arena	5 días	117	93 días	93 días	0 días																															
119		Adoquinado 701	10 días	118FC-3 días	93 días	93 días	93 días																															
120		Losa de Concreto	1 día	117	103 días	103 días	0 días																															
121		Loseta Guía	1 día	120	103 días	103 días	103 días																															
122		Bordillo	10 días	116	100 días	100 días	100 días																															
123		Borde Perimetral Concreto	10 días	116	100 días	100 días	100 días																															
124		<b>AS-3</b>	<b>35 días</b>		<b>45 días</b>	<b>75 días</b>	<b>45 días</b>																															
125		Subbase	10 días	116	45 días	45 días	0 días																															
126		Base	5 días	125	75 días	75 días	0 días																															
127		Arena	5 días	126	75 días	75 días	0 días																															
128		Adoquinado 701	15 días	127	75 días	75 días	75 días																															
129		Losa de Concreto	15 días	126	75 días	75 días	0 días																															
130		Loseta Guía	5 días	129	75 días	75 días	75 días																															
131		Bordillo	10 días	125	90 días	90 días	90 días																															
132		<b>Zona Central</b>	<b>35 días</b>		<b>0 días</b>	<b>55 días</b>	<b>0 días</b>																															
133		Subbase	10 días	187	0 días	0 días	0 días																															
134		Base	5 días	133	55 días	55 días	0 días																															
135		Arena	5 días	134	55 días	55 días	0 días																															
136		Adoquinado 701	15 días	135	55 días	55 días	55 días																															
137		Losa de Concreto	15 días	134	55 días	55 días	0 días																															
138		Loseta Guía	5 días	137	55 días	55 días	55 días																															
139		Bordillo	10 días	133	70 días	70 días	70 días																															
140		<b>ANFITEATRO</b>	<b>108 días</b>		<b>0 días</b>	<b>2 días</b>	<b>0 días</b>																															

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Predecesora	Demora de comienzo	Demora de fin	Demora permisible	ene '21		feb '21		mar '21		abr '21		may '21		jun '21		
								27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18
141		<b>Fundaciones</b>	<b>25 días</b>		<b>0 días</b>	<b>85 días</b>	<b>0 días</b>													
142		Placa Aislada (Pedestales)	25 días	116	0 días	0 días	0 días													
143		Placa Corrida	25 días	116	5 días	5 días	0 días													
144		Vigas de Fundación	25 días	116	85 días	85 días	85 días													
145		<b>Columnas</b>	<b>25 días</b>		<b>0 días</b>	<b>60 días</b>	<b>0 días</b>													
146		Pedestales (D8)	25 días	142	0 días	0 días	0 días													
147		Concreto Armado	25 días	143	60 días	60 días	60 días													
148		Mampostería	25 días	143	60 días	60 días	60 días													
149		<b>Vigas</b>	<b>20 días</b>		<b>5 días</b>	<b>5 días</b>	<b>5 días</b>													
150		Concreto Armado	20 días	153	5 días	5 días	0 días													
151		<b>Paredes</b>	<b>60 días</b>		<b>5 días</b>	<b>5 días</b>	<b>5 días</b>													
152		Mampostería Paredes 15cm	15 días	150	5 días	5 días	0 días													
153		Mampostería Muros 20cm	25 días	143	5 días	5 días	0 días													
154		Mampostería Paredes 12cm	15 días	150	5 días	5 días	0 días													
155		<b>Contrapisos</b>	<b>20 días</b>		<b>40 días</b>	<b>40 días</b>	<b>40 días</b>													
156		Contrapisos	10 días	153;184	40 días	40 días	0 días													
157		Gradas	10 días	156	40 días	40 días	40 días													
158		<b>Estructura Metálica</b>	<b>33 días</b>		<b>0 días</b>	<b>0 días</b>	<b>0 días</b>													
159		Vigas Principales	15 días	146	0 días	0 días	0 días													
160		Vigas de Amarre	10 días	159	0 días	0 días	0 días													
161		Clavadores	8 días	160	0 días	0 días	0 días													
162		<b>Cubierta</b>	<b>15 días</b>		<b>0 días</b>	<b>0 días</b>	<b>0 días</b>													
163		Cubierta Total Span	15 días	173	0 días	0 días	0 días													
164		<b>Hojalatería</b>	<b>5 días</b>		<b>2 días</b>	<b>2 días</b>	<b>2 días</b>													
165		Canoas	5 días	163	2 días	2 días	2 días													
166		Botaguas	5 días	163	2 días	2 días	2 días													
167		Bajantes	5 días	163	2 días	2 días	2 días													
168		<b>Repellos</b>	<b>10 días</b>		<b>5 días</b>	<b>5 días</b>	<b>5 días</b>													
169		Repello Fino	10 días	152;154	5 días	5 días	0 días													
170		<b>Acabado de Muros y Paredes</b>	<b>10 días</b>		<b>5 días</b>	<b>5 días</b>	<b>5 días</b>													
171		Acabado Pintura	10 días	169	5 días	5 días	5 días													
172		<b>Acabado Estructura Metálica</b>	<b>5 días</b>		<b>0 días</b>	<b>0 días</b>	<b>0 días</b>													
173		Pintura Metálica	5 días	161	0 días	0 días	0 días													
174		<b>Otros</b>	<b>80 días</b>		<b>45 días</b>	<b>5 días</b>	<b>5 días</b>													
175		Baranda	10 días	169	5 días	5 días	5 días													





Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Predecesora	Demora de comienzo	Demora de fin	Demora permisible	ene '21																											
								27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30					
246		Cajas de Registro	90 días	4FC-80 días	30 días	30 días	30 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
247		Llave de Chorro	10 días	245;244	20 días	20 días	20 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
248		Llave de Paso	10 días	245;244	20 días	20 días	20 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
249		Llave Principal de Compuerta 19mm	10 días	245;244	20 días	20 días	20 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
250		<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	<b>120 días</b>		<b>0 días</b>	<b>0 días</b>	<b>0 días</b>	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
251		<b>Pedestales Eléctricos</b>	<b>105 días</b>		<b>30 días</b>	<b>15 días</b>	<b>15 días</b>	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
252		Pedestal Medidor Eléctrico	90 días	4FC-80 días	30 días	30 días	30 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
253		Pedestales Eléctricos Iluminación	90 días	4FC-80 días	30 días	30 días	30 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
254		Pedestales Eléctricos Tableros TA, TB y TC	15 días	258;259;26	5 días	5 días	0 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
255		<b>Acometidas</b>	<b>90 días</b>		<b>5 días</b>	<b>30 días</b>	<b>5 días</b>	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
256		Tablero TP	90 días	4FC-80 días	20 días	20 días	0 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
257		Tablero TS	90 días	4FC-80 días	20 días	20 días	0 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
258		Tablero TA	90 días	4FC-80 días	5 días	5 días	0 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
259		Tablero TB	90 días	4FC-80 días	5 días	5 días	0 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
260		Tablero TC	90 días	4FC-80 días	5 días	5 días	0 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
261		Telecomunicaciones	90 días	4FC-80 días	30 días	30 días	30 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
262		<b>Tableros Eléctricos (incluyen tomacorrientes de servicio)</b>	<b>25 días</b>		<b>20 días</b>	<b>5 días</b>	<b>5 días</b>	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
263		Tablero TP	10 días	256	20 días	20 días	20 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
264		Tablero TS	10 días	257	20 días	20 días	20 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
265		Tablero TA	10 días	254	5 días	5 días	5 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
266		Tablero TB	10 días	254	5 días	5 días	5 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
267		Tablero TC	10 días	254	5 días	5 días	5 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
268		<b>Sistema de iluminación</b>	<b>110 días</b>		<b>0 días</b>	<b>0 días</b>	<b>0 días</b>	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
269		Canalización	80 días	4FC-80 días	0 días	0 días	0 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
270		Cableado	20 días	269	0 días	0 días	0 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
271		Postes para Luminarias	10 días	269;270	0 días	0 días	0 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
272		<b>Luminarias</b>	<b>10 días</b>		<b>0 días</b>	<b>0 días</b>	<b>0 días</b>	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
273		Luminaria Campana Evo LED 100w, P27078-36	7 días	163	0 días	0 días	0 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
274		Luminaria Sylvania Mod. Jeta 55 LED, P47725-36	7 días	163	0 días	0 días	0 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
275		Luminaria Garden Spring4 LED, 60w, P26952-36	10 días	271	0 días	0 días	0 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
276		Luminaria Sylvania Astrolight Mod. 2372 EP T5 48" Fio, Difusor	10 días	271	0 días	0 días	0 días	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											
277		<b>FIN</b>	<b>0 días</b>	<b>273;274;27</b>	<b>0 días</b>	<b>0 días</b>	<b>0 días</b>	[Gantt bar: ene '21 27 to ene '21 27]																											